

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Председатель  
 Организационного штаба Республики Алтай  
 Пальталлер Р.Р.,  
 "18" 06  
 2016 г.

Ид.	СДГ	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Названия ресурсов	ПРОЕКТ №0006 Школа Заимка											
							л 3	Сен	Янв	Квартал 2	Май	Сен	Квартал 1	Янв	Май	Квартал 4	Сен	Янв
0	0	<b>ПРОЕКТ №0006 Школа Заимка</b>	<b>395 дней</b>	<b>Пт 01.04.16</b>	<b>Пт 29.09.17</b>		<b>ПРОЕКТ №0006 Школа Заимка</b>											
1	1	Начало проекта	0 дней	Пт 01.04.16	Пт 01.04.16	Сафронова О.А.; Головичева С.С.; Муклаева О.В.; Тымыев	Начало проекта 01.04											
2	2	Разработка ПСД	65 дней	Пт 01.04.16	Пн 27.06.16	Вайдуров А.В.	Разработка ПСД 27.06											
3	2.1	Привязка ПСД к местности	45 дней	Пт 01.04.16	Вт 31.05.16	Вайдуров А.В.; Карамшин	Привязка ПСД к местности											
4	2.2	Положительное заключение гос. Экспертизы	20 дней	Ср 01.06.16	Пн 27.06.16	Вайдуров А.В.; Карамшин	Положительное заключение гос. Экспертизы											
5	3	Подготовительные работы	27 дней	Пн 02.05.16	Вс 05.06.16	Вайдуров А.В.	Подготовительные работы 05.06											
6	3.1	Планировка земельного участка	27 дней	Пн 02.05.16	Вс 05.06.16	Вайдуров А.В.	Планировка земельного участка											
7	3.2	Ограждение земельного участка	6 дней	Вт 03.05.16	Вт 10.05.16	Вайдуров А.В.	Ограждение земельного участка											
8	4	Строительство здания школы	146 дней	Пн 04.07.16	Пт 20.01.17	Вайдуров А.В.	Строительство здания школы 20.01											
9	4.1	Устройство фундаментов	21 дней	Пн 04.07.16	Вс 31.07.16	Вайдуров А.В.	Устройство фундаментов											
10	4.2	Строительство подвальной части здания	20 дней	Пн 01.08.16	Пт 26.08.16	Вайдуров А.В.	Строительство подвальной части здания											
11	4.3	Строительство каркаса здания	66 дней	Пн 29.08.16	Пн 28.11.16	Вайдуров А.В.	Строительство каркаса здания											
12	4.4	Монтаж окон, устройство фасадов	65 дней	Чт 29.09.16	Ср 28.12.16	Вайдуров А.В.	Монтаж окон, устройство фасадов											
13	4.5	Черновая отделка внутренних помещений	43 дней	Чт 29.09.16	Пн 28.11.16	Вайдуров А.В.	Черновая отделка внутренних помещений											
14	4.6	Устройство внутренних инженерных сетей	44 дней	Чт 29.09.16	Вт 29.11.16	Вайдуров А.В.	Устройство внутренних инженерных сетей											
15	4.7	Чистовая отделка	17 дней	Чт 29.12.16	Пт 20.01.17	Вайдуров А.В.	Чистовая отделка											
16	4.8	Монтаж оборудования	17 дней	Чт 29.12.16	Пт 20.01.17	Вайдуров А.В.	Монтаж оборудования											
17	4.9	Окончание строительства здания школы	0 дней	Пт 20.01.17	Пт 20.01.17	Вайдуров А.В.	Окончание строительства здания школы 20.01											
18	5	Строительство наружных инженерных сетей	89 дней	Ср 01.06.16	Чт 29.09.16	Вайдуров А.В.	Строительство наружных инженерных сетей											

Ид.	СДР	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Названия ресурсов	Год 2017											
							3	Сен	Янв	Квартал 2		Квартал 1		Квартал 4		Янв		
										Май	Сен	Янв	Май	Сен	Янв			
19	6	Строительство котельной	67 дней	Вт 05.07.16	Вт 04.10.16	Вайдуров А.В.					Строительство котельной							
20	6.1	Строительство здания котельной	52 дней	Вт 05.07.16	Вт 13.09.16	Вайдуров А.В.					Строительство здания котельной							
21	6.2	Подключение к сетям	15 дней	Ср 14.09.16	Вт 04.10.16	Вайдуров А.В.					Подключение к сетям							
22	6.3	Окончание работ по наружным сетям и подключение к сети котельной *	0 дней	Вт 04.10.16	Вт 04.10.16	Вайдуров А.В.					Окончание работ по наружным сетям и подключение к сети котельной *							
23	7	Благоустройство территории	140 дней?	Чт 01.12.16	Ср 14.06.17	Вайдуров А.В.								Благоустройство территории				
24	7.1	Ограждение территории	17 дней	Чт 01.12.16	Пт 23.12.16	Вайдуров А.В.								Ограждение территории				
25	7.2	Приостановление строительных работ на зимний период	90 дней	Пн 26.12.16	Пт 28.04.17	Вайдуров А.В.								Приостановление строительных работ на зимний период				
26	7.3	Устройство покрытия из тротуарной плитки	23 дня	Пн 01.05.17	Ср 31.05.17	Вайдуров А.В.								Устройство покрытия из тротуарной плитки				
27	7.4	Малые архитектурные формы	23 дня?	Пн 01.05.17	Ср 31.05.17	Вайдуров А.В.								Малые архитектурные формы				
28	7.5	Озеленение	33 дня	Пн 01.05.17	Ср 14.06.17	Вайдуров А.В.								Озеленение				
29	7.6	Окончание работ по благоустройству территории	0 дней	Ср 14.06.17	Ср 14.06.17	Вайдуров А.В.								Окончание работ по благоустройству территории				
30	8	Ввод в эксплуатацию	3 дня	Пн 26.12.16	Ср 28.12.16	Вайдуров А.В.								Ввод в эксплуатацию				
31	9	Выкуп здания школы	2 дня	Чт 29.12.16	Пт 30.12.16	Облогин В.А.; Головичева С.С.; Муклаева О.В.; Тымыев								Выкуп здания школы				
32	10	Организация образовательного процесса	110 дней?	Пн 03.04.17	Пт 01.09.17	Облогин В.А.								Организация образовательного процесса				
33	10.	Подбор кадрового состава	65 дней?	Пн 03.04.17	Пт 30.06.17	Петренко Е.Р.								Подбор кадрового состава				
34	10.	Набор обучающихся	85 дней?	Пн 03.04.17	Пт 28.07.17	Петренко Е.Р.								Набор обучающихся				
35	10.	Комплектование учебниками	22 дня	Пн 03.07.17	Вт 01.08.17	Петренко Е.Р.								Комплектование учебниками				
36	10.	Начало образовательного процесса	0 дней	Пт 01.09.17	Пт 01.09.17	Петренко Е.Р.								Начало образовательного процесса				

Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Organizational Staff of the Republic of Altai, R. R. Paltaller, 2016.

Согласовано:  
 Куратор проекта *С.С. Головичева* Головичева О.А. " " 2016 г.  
 Руководитель проекта *О.В. Муклаева* Муклаева О.В. " " 2016 г.

Руководитель Проектного офиса *В.А. Облогин* Облогин В.А. " " 2016 г.  
 Заказчик проекта *В.А. Облогин* Облогин В.А. " " 2016 г.

Ид.	СД	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Названия ресурсов	Год																
							Июль	Авг	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Авг	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
37	11	Окончание проекта	0 дней	Пт 01.09.17	Пт 01.09.17	Сафронова О.А.; Муклаева О.В.; Тымышев																	

Согласовано:

Куратор проекта: Сафронова О.А. " " 2016 г.

Руководитель проекта: Муклаева О.В. " " 2016 г.

Руководитель Проектного офиса: Ротарь Ф.Н. " " 2016 г.

Заказчик проекта: Облогин В.А. " " 2016 г.